

Etat d'avancement des opérations au 30/03/18

Avancement de l'opération : Réhabilitation de 2 logements

Marché Clause	Type (Article)	Adjudicataire	Heures Prévues	Heures Réalisées	Heures Restantes	% Heures Réalisées / Prévues
Maçonnerie - Carrelage	Article 38	ARTISANS PLUS SARL	49,00	49,00	0,00	100,00%
Charpente Couverture	Article 38	LUTSEN JEAN LUC	35,00	36,00	0,00	102,86%
Menuiserie Bois	Article 38	ARTISANS PLUS SARL	35,00	35,00	0,00	100,00%
Platrerie isolation	Article 38	RIET EURL	35,00	0,00	35,00	0,00%
TOTAL			154,00	120,00		

En cours

Rehabilitation 2 maisons Le Paradis

Maçonnerie	Article 38	NIEVRE CONSTRUCTION	35,00	0,00	35,00	0,00%
Menuiserie Bois	Article 38	ARTISANS PLUS SARL	35,00	0,00	35,00	0,00%
Platrerie peinture	Article 38	DELAGNEAU	105,00	0,00	105,00	0,00%
Chauffage	Article 38		70,00	0,00	70,00	0,00%
TOTAL			245,00	0,00		

